

重点的に進める取り組み
進捗状況について
(令和6年度実績)

項目	2030年度目標	進捗状況（2024年度末時点）
(1)LED照明の導入促進	全ての照明をLED照明とする	<ul style="list-style-type: none"> 対象施設1158施設中179施設のLED化が完了（16%）
(2)太陽光発電設備の導入促進	設置可能な施設の50%以上に設置	<ul style="list-style-type: none"> R6年度は公民館2施設（建替）に導入し、対象施設246施設中45施設に導入済み（18%） 国、県の補助金を活用し、既設施設等の導入調査を実施
(3)市施設のZEB化	新築の平均でZEB Oriented以上	<ul style="list-style-type: none"> 新設の施設については、省エネ化、再エネ導入が進んでいる。 ZEB認証を取得した施設はない。
(4)公用車の次世代自動車の導入	全ての乗用車を電気自動車とする	<ul style="list-style-type: none"> R6年11月に電気自動車6台を導入 引き続き、リース契約の切替や新規購入等の際に導入を検討
(5)環境に配慮した物品購入の推進	「岐阜市グリーン購入方針」の達成率100%	<ul style="list-style-type: none"> 契約担当課と連携し、物品購入の際に対象物品の選択を促している
(6)再生可能エネルギー電力調達の推進	調達する電力の60%以上を再エネ電力とする	<ul style="list-style-type: none"> R6年度 調達電力 100,970,306 kWh うち再エネ電力 23,090,160 kWh 調達率23% ※自己託送、自家消費を除く