

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月21日

計画の名称	岐阜市における循環のみちの実現												
計画の期間	令和02年度 ～ 令和02年度 (1年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	岐阜市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A+B+C+D)	164	A	164	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R2末)
1	下水道処理人口普及率を93.7% (H30末) から93.8% (R2末) に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 総人口 (人)	94%	94%	94%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（	新設	大蔵台地区面整備（未普及対策）	Φ200、L=2,280m	岐阜市	■					164		—
											小計						164		
											合計						164		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

岐阜市上下水道事業部にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和4年8月

公表の方法

岐阜市上下水道事業部ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・計画的な下水道整備により、普及率が向上し、安心・安全、快適な暮らしの実現に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、計画的な整備を行い、安心・安全、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造することを目指す。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率	
	最終目標値	94%
	最終実績値	94%