

平成 20 年 4 月 25 日

## 産業廃棄物不法投棄について

岐阜市産業廃棄物不法投棄対策本部

### 1 「岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案に係る実施計画書」の環境大臣同意後の状況について

担当・問い合わせ先 環境事業部産業廃棄物特別対策課（内線 6276）

#### (1) 詳細設計の発注について

詳細設計の業務委託を発注（平成 20 年 3 月 25 日入札、同日契約）

（委託業者：八千代エンジニアリング㈱、委託費用：4千987.5万円）

全体事業は、【準備工】、【先行工事】、【本体工】の3つに分類

このうち、詳細設計では、消火作業に先立って行う【先行工事】の具体的な設計と消火作業以降の工事内容の技術的検討を行う【本体工】を実施。

#### (2) 詳細設計業務の主な内容について

##### ① 【先行工事】に関する具体的な設計業務

消火対策実施にあたって必要となる施設の整備

- 1) 上流部止水壁（沢水を集水するための止水壁）
- 2) 下流部止水壁（消火使用水を集水するための止水壁）
- 3) 水処理施設（消火使用水の浄化施設）

##### ② 【本体工事】の技術的内容の検討

消火対策、廃棄物掘削・選別、ダイオキシン類処理対策等について、①事業費の縮減、②周辺環境に配慮した方法、③工事の安全確保が図られた工事内容を先進的な技術を含め検討

#### (3) 準備工について

対策工実施に必要な事前準備工事で詳細設計に含まれていない以下の工事

- ①場内の仮設道路整備及び整地作業
- ②上下水道管敷設工

#### (4) 今後の予定について

現在設計作業を鋭意進めており、完成したのから順次工事に着手する予定。