

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月01日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|-------|---|---|---|---|-----------|---|-------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 多くの市民が愛着を持ち安全で安心な公園づくり（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成29年度～令和03年度（5年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 岐阜市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 長期的な維持管理コストの縮減と既存ストックの有効活用を図るため、長寿命化計画等を踏まえた施設の再整備を行い、子どもをはじめとした多くの市民が愛着を持ち安全・安心・快適に利用できる公園づくりを推進し、利用者数の増加を目指す。また、都市公園の再整備を通じて、災害時等に活用できる広場を確保する等、災害に強いまちづくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 1,930 | A | 1,930 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|------------------|-------|----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H29当初) | 中間目標値 | 最終目標値 (R3末) |
| 1 | 誰もが安全で安心して利用できる公園整備としてトイレのバリアフリー化を実施する公園数の割合を41%（H29当初）から47%（R3末）へ増加する。 誰もが安全で安心して利用できる公園整備としてトイレのバリアフリー化を実施する公園数の割合を算出 (バリアフリー化した公園の割合) = (バリアフリーに適合した公園の数) / (全公園数) | 41% | % | 47% |
| 2 | 岐阜ファミリーパーク来園者数を57万人/年（H27年度）から63万人/年（R3年度）に増加させる。 岐阜ファミリーパークの来園者数を集計 (来園者数の増加率) = (H33年度の年間利用者数) / (H27年度の年間利用者数) | 57万人/年 | 万人/年 | 63万人/年 |
| 3 | 岐阜県及び岐阜市の広域防災拠点に指定されている岐阜ファミリーパークにて用地取得を行い災害活動拠点等に活用できる広場を4.3ha（H29当初）から7.0ha（R3末）に増加する。 岐阜ファミリーパーク内の災害活動拠点等に活用できる広場を集計 | 430a | a | 770a |
| 4 | 岐阜市公園施設長寿命化計画に基づき、更新・修繕等が完了している施設の割合を7%（H27末）から45%（R3末）に増加する。 岐阜市公園施設長寿命化計画に基づき、更新・修繕等が完了している施設の割合を算出 (長寿命化対策完了施設の割合) = (対策完了した施設数) / (岐阜市公園施設長寿命化計画 対策予定の施設数) | 7% | % | 45% |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － | 避難確保計画の策定 | ○ | 避難行動要支援者名簿の提供 | ○ |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|---|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | R02 | R03 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 岐阜市 | 直接 | 岐阜市 | — | — | 公園施設長寿命化対策支援事業 | 公園施設改築更新 | 岐阜市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 649 | | 策定済 |
| | | 施設工事費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-002 | 公園 | 一般 | 岐阜市 | 直接 | 岐阜市 | — | — | 都市公園等事業（岐阜ファミリーパーク） | 公園再整備等 | 岐阜市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 483 | 1.66 | 策定済 |
| | | 用地費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-003 | 公園 | 一般 | 岐阜市 | 直接 | 岐阜市 | — | — | 都市公園等事業（岐阜ファミリーパーク） | 公園再整備等 | 岐阜市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 536 | 1.66 | 策定済 |
| | | 用地費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-004 | 公園 | 一般 | 岐阜市 | 直接 | 岐阜市 | — | — | 都市公園等事業（岐阜ファミリーパーク）（緊急点検） | 公園再整備等 | 岐阜市 | | ■ | ■ | | | 24 | | 策定済 |
| | | 用地費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-005 | 公園 | 一般 | 岐阜市 | 直接 | 岐阜市 | — | — | 公園施設長寿命化計画策定調査 | 公園施設長寿命化計画の見直し | 岐阜市 | | | | | ■ | 65 | | — |
| | | 用地費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-006 | 公園 | 一般 | 岐阜市 | 直接 | 岐阜市 | — | — | 公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽） | 健全度C判定で耐用年数9割超過の緊急な対応必要な公園施設の更新 | 岐阜市 | | | | ■ | ■ | 146 | | 策定済 |
| | | 用地費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|----------------------------|----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | R02 | R03 | | | | | | | | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-007 | 公園 | 一般 | 岐阜市 | 直接 | 岐阜市 | — | — | 都市公園等事業（岐阜ファミリーパーク）（5か年防公） | 災害時に広域災害拠点となる防災公園の整備 | 岐阜市 | | | | | ■ | ■ | 27 | 1.66 | 策定済 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | | 1,930 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | | 1,930 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

| | |
|-----------|---------------|
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 岐阜市 | 令和5年度 |
| | 公表の方法 |
| | 岐阜市のホームページに掲載 |

○事業効果の発現状況

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------|----------------------|-----|--|-----------------|-------|---|-------|--|------------------|----------|---|----------|----------------------|----------------------------------|---------|---|---------|--|----------------|-----|---|-------|--|
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | <p>下記のとおり、効果を発現した。</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">H 2 8</td> <td></td> <td style="text-align: center;">R 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・バリアフリー化した公園の割合</td> <td style="text-align: center;">4 1 %</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">4 8 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・岐阜ファミリーパークの来園者数</td> <td style="text-align: center;">5 7 万人／年</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">5 6 万人／年</td> <td style="text-align: right;">（最多：6 1 万人／年（H 3 1））</td> </tr> <tr> <td>・岐阜ファミリーパーク内の 災害活動拠点等に活用できる広場</td> <td style="text-align: center;">4 3 0 a</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">7 9 7 a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・長寿命化対策完了施設の割合</td> <td style="text-align: center;">7 %</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">4 7 %</td> <td></td> </tr> </table> | | H 2 8 | | R 3 | | ・バリアフリー化した公園の割合 | 4 1 % | → | 4 8 % | | ・岐阜ファミリーパークの来園者数 | 5 7 万人／年 | → | 5 6 万人／年 | （最多：6 1 万人／年（H 3 1）） | ・岐阜ファミリーパーク内の 災害活動拠点等に活用できる広場 | 4 3 0 a | → | 7 9 7 a | | ・長寿命化対策完了施設の割合 | 7 % | → | 4 7 % | |
| | H 2 8 | | R 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・バリアフリー化した公園の割合 | 4 1 % | → | 4 8 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・岐阜ファミリーパークの来園者数 | 5 7 万人／年 | → | 5 6 万人／年 | （最多：6 1 万人／年（H 3 1）） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・岐阜ファミリーパーク内の 災害活動拠点等に活用できる広場 | 4 3 0 a | → | 7 9 7 a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・長寿命化対策完了施設の割合 | 7 % | → | 4 7 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

- ・引き続き、誰もが安全で安心して利用できる公園整備として、トイレのバリアフリー化を推進する
- ・岐阜ファミリーパークの来園者数は、新型コロナウイルス感染症の影響により最終実績値が目標値を下回っているが、今後の上昇が見込まれることから、さらなる事業効果の発現に向け、引き続き、再整備事業を推進し、公園の魅力向上に努める。
- ・引き続き、岐阜ファミリーパークにて用地取得を行い、災害活動拠点等としての機能強化を推進する。
- ・引き続き、岐阜市公園施設長寿命化計画に基づき、更新や修繕が必要な施設の長寿命化対策を実施し、公園施設の長寿命化を推進する。

| ○目標値の達成状況 | | |
|-----------|-----------------------------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | バリアフリー化した公園の割合 | |
| | 最終目標値 | 47% |
| | 最終実績値 | 48% |
| 2 | 岐阜ファミリーパークの来園者数 | |
| | 最終目標値 | 63万人／年 |
| | 最終実績値 | 56万人／年 |
| 3 | 岐阜ファミリーパーク内の災害活動拠点等に活用できる広場 | |
| | 最終目標値 | 770a |
| | 最終実績値 | 797a |
| 4 | 長寿命化対策完了施設の割合 | |
| | 最終目標値 | 45% |
| | 最終実績値 | 47% |
| | | |
| | | |