

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書（中間評価書）

平成 27年 2 月 18 日

計画の名称	岐阜大学医学部等跡地周辺におけるにぎわいの創出									
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）			交付対象	岐阜市					
計画の目標	本市の中心市街地が抱える「人口減少や高齢化」、「商店街の衰退」、「公共施設の老朽化や機能の陳腐化」といった課題に対応し、中心市街地の活性化を図るため、岐阜大学医学部等跡地周辺において拠点整備を推進する。									
計画の成果目標（定量的指標）	・岐阜大学医学部等跡地に整備する施設の利用者数を48,700人/年(H20)から570,000人/年(H26)に増加									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			
							備考			
							当初現況値 (H22当初)			
							中間目標値 (H24末)			
							最終目標値 (H26末)			
① 岐阜大学医学部等跡地に整備する施設の利用者数を調査する。							48,700人/年			
②							-			
③							570,000人/年			
全体事業費	合計 (A+B+C)	6,210百万円	A	5,000百万円	B	0百万円	C	1,210百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	19.5%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
岐阜市都市再生整備計画事業評価委員会により、関連事業として審議	平成26年度
	公表の方法
	市ホームページおよび都市建設政策課窓口で公表を告知し、市ホームページおよび窓口での公表を実施。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	再開発	一般	岐阜市	直接	岐阜市	岐阜大学医学部等跡地地区暮らし・にぎわい再生事業	(仮称)中央図書館等 ・計画区域約3.7ha ・施設延床約10,000㎡	岐阜市						104	
小計（道路事業）												104			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	施設整備	一般	岐阜市	直接	岐阜市	バス停整備事業	バス停の整備3箇所	岐阜市						10	
1-C-2	施設整備	一般	岐阜市	直接	岐阜市	複合施設機能向上施設整備	管理施設、外構等	岐阜市						1,200	
合計												1,210			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
1-C-1	施設整備事業(1-A-1)と一体的に施設を連絡するバスの停留所を整備することで、施設利用者の利便性を図る。														
1-C-2	施設整備事業(1-A-1)と一体的に整備することで、複合施設の機能向上を図る。														

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・（仮称）中央図書館および複合施設機能向上施設整備を含む「みんなの森 ぎふメディアコスモス」は平成27年度に供用開始の予定であり、現状では効果発現に至っていない。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標①（岐阜大学医学部等跡地に整備する施設の利用者数）	最終目標値	570,000人/年	目標値と実績値に差が出た要因	主たる整備施設である、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」が未完了のため、利用者数が計測できず、目標指標は達成されていない。平成27年度の完成オープン後、利用者数を計測し、計画のフォローアップに反映させる。
		最終実績値	（計測不可）		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ みんなの森 ぎふメディアコスモスの計画的整備実施（次期計画等で継続予定）</li> </ul>					

(参考様式3)

(参考図面) 活力創出基盤整備

