

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年 3月30日

計画の名称	1 多様なニーズに対応した安全で安心な公園づくり									
計画の期間	平成25年度 ～ 平成28年度 (4年間)			交付対象	岐阜市					
計画の目標	岐阜市内一円の公園において、レクリエーション需要の変化や防災機能の強化、ユニバーサルデザインの導入など多様なニーズに対応した機能更新を図るとともに、高密度な土地利用と居住人口が多いにも関わらず公園が未整備である中心市街地緑地環境整備地域において公園緑地を整備することで、緑と花があふれ、市民が潤いややすらぎを感じながら安心して楽しく暮らすことができるまちづくりを目指す。									
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>中心市街地緑地環境整備地域において、用地取得済みの4公園を整備し、都市公園面積を122.51ha (H25当初) から123.52ha (H27末) へ増加させる。</li> <li>地域防災計画において一時避難場所に指定する9公園に災害応急対策施設を整備し、災害応急施設を15 (H25当初) から114 (H28末) へ増加させる。</li> <li>誰もが安全で安心して利用できる公園整備としてトイレのバリアフリー化を実施する公園数の割合を28% (H25当初) から41% (H28末) へ増加させる。</li> <li>H21時点「遊具の安全に関する基準」により危険性が認められた遊具を更新する公園数の割合を67%(H25当初) から100% (H25末) へ増加させる。</li> <li>公園施設長寿命化計画策定済みの公園の割合を37% (H25当初) から94% (H25末) とし、計画に基づき、公園施設の更新を計画的に進める。</li> <li>岐阜ファミリーパーク来園者数を50万人/年 (H23年度) から55万人/年 (H28年度) に増加する。</li> <li>公園施設長寿命化計画に基づき、長寿命化対策を実施する公園の割合を0% (H26当初) から7%(H28末) へ増加させる。</li> <li>都市公園のうち現在利用が少ない2施設について別の施設に更新し、利用を促す。</li> </ul>									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値	中間目標値	最終目標値				
				(H25当初)	(-)	(H28末)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>中心市街地緑地環境整備地域における、都市公園面積より算出。(用地取得済み5公園の整備)</li> </ul>				122.51ha	-	123.52ha	※中間目標は任意 ※H20～H24末まで3公園整備済 (特定計画)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>一時避難所に指定する公園に整備する災害応急対策施設の数。</li> </ul>				15	-	114	※H21～H24末まで1公園15施設整備済 (特定計画)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>誰もが安全で安心して利用できる公園整備としてトイレのバリアフリー化を実施する公園数の割合を算出。 (バリアフリー化した公園の割合) = (バリアフリーに適合した公園の数) / (全公園数)</li> </ul>				28%	-	41%	※H21～H24末まで29公園整備済 (特定計画)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>誰もが安全で安心して利用できる公園整備として老朽化した遊具の撤去し、安全・安心な遊具を設置する公園数の割合を算出。</li> <li>H21時点「遊具の安全に関する基準」により危険性がある遊具: 12公園 (公園の遊具を更新した割合) = (遊具を更新した公園数) / (危険性が認められた遊具がある公園数)</li> </ul>				67%	-	100%	※H21～H24末まで8公園整備済 (特定計画)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合を算出。 (長寿命化計画を策定した公園の割合) = (長寿命化計画を策定した公園の数) / (全公園数)</li> </ul>				37%	-	94%	※H22～H25末まで345公園策定済: 94%			
<ul style="list-style-type: none"> <li>岐阜ファミリーパークの来園者数を集計。 (来園者数の増加率) = (H28年度の年間利用者数) / (H23年度の年間利用者数)</li> </ul>				50万人/年	-	55万人/年 (10%増)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>公園施設長寿命化対策を実施した公園の割合を算出。 (長寿命化対策を実施した公園の割合) = (長寿命化対策を実施した公園の数) / (全公園数)</li> </ul>				0%	-	7%				
<ul style="list-style-type: none"> <li>公園施設更新数 (従前施設とは別用途の施設に更新する数)</li> </ul>				0	-	2				
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,276.2百万円	A	1,276.2百万円	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制  
社会資本総合整備計画の事後評価として岐阜市で実施

事後評価の実施時期  
平成29年度  
公表の方法  
岐阜市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	公園	一般	岐阜市	直接	岐阜市	岐阜市緑地環境事業	吸収源対策公園緑地事業 (堀田1号公園等4公園における広場、遊具、園路等を備えた公園整備 等)	岐阜市						125	
1-A-2	公園	一般	岐阜市	直接	岐阜市	岐阜市都市公園安全・安心対策事業	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 (防災機能向上…木ノ下公園等9公園 バリアフリー化…三里公園等23公園 改築…岐阜市畜産センター公園等4公園) 公園施設長寿命化対策支援事業 (本荘公園等20公園における遊具の改築) 公園施設長寿命化計画策定調査 (芭蕉公園等208公園)	岐阜市						451.4	防災機能向上 93百万円 バリアフリー化 174百万円 公園施設の改築 38百万円 長寿命化対策支援 134百万円 長寿命化計画 12.4百万円
1-A-3	公園	一般	岐阜市	直接	岐阜市	都市公園等事業（岐阜ファミリーパーク）	こどもゾーン再整備（7.0ha） スポーツレクリエーションゾーン再整備（1.7ha）	岐阜市						629.8	こどもゾーン 610.3百万円 スポーツレクリエーションゾーン 19.5百万円
1-A-3	公園	一般	岐阜市	直接	岐阜市	都市公園ストック再編事業	青柳公園等2公園	岐阜市						70	青柳公園 60百万円 梅林公園 10百万円
合計												1,276.2			

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
合計															

番号 一体的に実施することにより期待される効果

備考

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															

番号 一体的に実施することにより期待される効果

備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中心市街地緑地環境整備地域において、用地取得済みの4公園の整備を実施した。</li> <li>・ 地域防災計画において一時避難場所に指定する9公園に災害応急対策施設の整備を実施した。</li> <li>・ 誰もが安全で安心して利用できる公園整備としてトイレのバリアフリー化を実施した。</li> <li>・ H21時点「遊具の安全に関する基準」により危険性が認められた遊具の更新を実施した。</li> <li>・ 公園施設長寿命化計画を策定し、計画に基づき、公園施設の更新を計画的に実施した。</li> <li>・ 岐阜ファミリーパークの来園者数を増加するため、こどもゾーンを中心に利用者ニーズに対応した施設の改修を実施した。</li> <li>・ 公園施設長寿命化計画に基づき、長寿命化対策を実施した。</li> <li>・ 都市公園のうち現在利用が少ない2施設については、別の施設へと更新工事を実施した。</li> </ul>			
--------------------------------	--	--	--	--

II 定量的指標の達成状況	指標① (都市公園面積)	最終目標値	123.52ha	目標値と実績値に 差が出た要因	
		最終実績値	123.52ha		
	指標② (災害応急対策施設数)	最終目標値	114	目標値と実績値に 差が出た要因	
		最終実績値	114		
	指標③ (バリアフリー化した公園の割合)	最終目標値	41%	目標値と実績値に 差が出た要因	
		最終実績値	41%		
	指標④ (公園の遊具を更新した割合)	最終目標値	100%	目標値と実績値に 差が出た要因	
		最終実績値	100%		
	指標⑤ (長寿命化計画を策定した公園の割合)	最終目標値	94%	目標値と実績値に 差が出た要因	
		最終実績値	94%		
	指標⑥ (来園者数の増加率)	最終目標値	10%	目標値と実績値に 差が出た要因	利用者ニーズにあった施設のリニューアルを実施したことで、最終目標値の10%を上回った。
		最終実績値	14% (57万人)		
	指標⑦ (長寿命化対策を実施した公園の割合)	最終目標値	7%	目標値と実績値に 差が出た要因	公園施設長寿命化対策支援事業に加え、H28年度から新たにストック再編事業を活用し、長寿命化対策を進めたため、最終目標値の7%を上回った。
		最終実績値	8%		
	指標⑧ (公園施設更新数)	最終目標値	2	目標値と実績値に 差が出た要因	
		最終実績値	2		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項 (今後の方針等)

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 引き続き、岐阜市公園施設長寿命化計画に基づき、更新や修繕等が必要な施設については、長寿命化対策を実施し公園施設の長寿命化を図っていく。</li> <li>・ 岐阜市ファミリーパークは、今後も施設のリニューアル等を行い、更なる来園者数の増加に努めていく。</li> <li>・ 都市公園のうち現在利用が少ない施設については、別の施設へと更新工事を実施していく。</li> </ul>					
---	--	--	--	--	--

計画の名称	1 多様なニーズに対応した安全で安心な公園づくり		
計画の期間	平成25年度 ~ 平成28年度 (4年間)	交付対象	岐阜市

