

都市再生整備計画 フォローアップ報告書

岐阜都心地区

平成30年3月

岐阜県岐阜市

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指 標			従前値	目標値	事後評価					フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
					評価値	見込み・確定の別		目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	中心市街地区内居住者人口	人	11,574	11,700	11,420	確定	●	△	あり	●	—	—	—	—	—	中心市街地内及び周辺の道路、公園・広場整備、にぎわいを創出するソフト事業等の実施により、地区内の活性化の推進、魅力の向上を測り、まちなか居住の推進を図ったが、長期的な減少傾向のなか、目標値の達成はできなかった。今後は、集約型都市構造の形成に向けて、中心市街地の人口密度を維持するための施策展開が必要である。
指標2	主要地点歩行者交通量	人／日	41,418	41,030	34,230	確定	●	△	あり	●	—	—	—	—	—	中心市街地活性化のプロジェクト事業の実施、御鯨街道の整備、玉宮町界隈のまちなみ整備などを行い、にぎわいの創出を図ったが、地区内の大型商業施設の閉館（H21.9）などにより、地区内の歩行者交通量は平成22年にかけて急激に減少した。その後、別の商業施設の開店やみんなの森 ぎふメディアコスモスの完成などにより、更なるにぎわいの創出が図られている。
指標3	観光施設入り込み客数	千人／年	603	603	665	確定	●	○	あり	●	—	—	—	—	—	観光交流拠点施設「長良川うかいミュージアム」を整備し、岐阜城の玄関口である岐阜公園の広場整備などを1期計画から引き続き実施したことにより、1300年の歴史を誇る長良川鞆銅や織田信長の足跡が残る長良川・金華山ゾーンの歴史文化の魅力の増大につながったものと考えられる。長良川うかいミュージアムの来場者数は年々増加傾向にあり、平成28年度の来場者数は、平成25年時点から約2割増の15.1万人を記録している。
指標4	住民参加・イベント開催件数	件／年	12	15	27	確定	●	○	あり	●	—	—	—	—	—	中心市街地活性化のためのプロジェクト事業では、毎年さまざまな催しを展開したことにより、多くの住民参加を得た。また、ぎふメディアコスモスにおいては、住民参加型フォーラムを開催し、にぎわい発信のためのワークショップが発足した。都心居住実現方策では、既成市街地の再編整備に向けた協議会が発足し、勉強会を開催した。近年では、岐阜駅の駅前広場やみんなの広場カオカオ等で年間イベント数が増加傾向にある。
指標5	公立中学校への平均通学距離	km	2.5	2.0	2.0	確定	●	○	あり	●	—	—	—	—	—	小学校跡地に新たに中学校を整備したことにより、通学のために川幅のある長良川を相互に行き来する状況が改善され、地区内の児童の通学エリアの適正化を図ることができた。
指標6	岐阜大学医学部等跡地施設利用者数	人／年	48,700	570,000	—	確定		—	あり	●	1,263,982	H28年度	○	■ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	平成27年7月に完成した「みんなの森 ぎふメディアコスモス」は、中央図書館・交流センター・展示ギャラリー等を有した幅広い世代が利用できる施設であり、開館以降、多くの市民・来訪者に利用されている。また、当該施設の整備と合わせて施設周辺の道路整備やバス停整備を実施したことで、当該施設へのアクセス性が向上し、集客性がより一層高まっているものと考えられる。当該施設の年間利用者数は、開館前の想定を大きく上回る126万人を記録しており、中心市街地の新たなにぎわい拠点になりつつある。	

指標7	加納公園の利用者数	人／年	0	18,000	15,900	確定		あり	●	11,500	H28年度	△	－	－	平成26年6月に供用開始をしたものの、場外への飛球が頻繁に発生し、一部の施設利用を一時的に制限した。その後、改善策としてネットを設置し、平成27年4月から全面利用を再開したものの、利用者数は伸び悩んでいる。そのため、当該施設の利用促進を図るとともに、当該施設が立地する岐阜駅南側の活性化を図る必要がある。	
						見込み	●	なし								
事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入											※フォローアップの必要のある指標について記入				※全ての指標について記入	

様式4－② その他の数値指標の確定

指 標		単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
					評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	1期岐阜市中心市街地活性化基本計画に定める歩行者・自転車通行量	人／日	75,310	76,844	確定	●			－	－		－	－	1期中心市街地活性化基本計画に定める歩行者・自転車交通量は、商業施設の撤退に伴う急激な減少がみられる成22年を除いて、概ね平成19年、平成20年の歩行者・自転車交通量の平均水準を維持している（～平成25年）。これは中心市街地活性化プロジェクト事業、地区内の道路整備、公園・広場整備などの効果により、中心市街地内のにぎわいの維持につながったものと考えられる。今後は、中心市街地に更なるにぎわいを創出し、中心市街地全体の活性化を図っていくことが重要である。	
					見込み										
事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入											※フォローアップの必要のある指標について記入			※全ての指標について記入	

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4－③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5－③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	・鵜飼屋地域における魅力の向上、交流の促進 ・岐阜駅周辺及び柳ヶ瀬地区におけるにぎわい拠点づくりのさらなる推進	◎長良川うかいミュージアムの管理運営の改善(継続中) ◎岐阜駅東地区、高島屋南地区市街地再開発事業(継続中) ◎岐阜駅東地区歩行者用デッキ整備(H30年度完成予定)	・長良川うかいミュージアムの来館者数は、増加傾向にある。 ・岐阜市中心部地区 都市再生整備計画事業により、柳ヶ瀬地区では新規店舗数が増加するなど、にぎわいが回復の兆しを見せている。	・長良川うかいミュージアムをはじめ、主要観光地の観光客数の増加を図るとともに、中心市街地の魅力をより一層高め、中心市街地全体の活性化を図っていく必要がある。
	・市民主体のまちづくりの活動に対する継続的な支援 ・地元住民と一体となったまちづくりの推進	◎みんなの森にぎわい創出事業(継続中) ◎(仮称)既成市街地再編整備事業(継続中) ◎立体換地制度を利用した市街地再編整備事業(継続中)	・岐阜駅周辺やみんなの森 ぎふメディアコスモスと一体的に整備されたみんなの広場カオカオ等では、市民団体等が主体となったイベントが年間を通じて開催されており、交流の促進が図られている。 ・継続して進めている市街地再編整備事業については、地元住民が参加する検討会等を開催することにより、住民の理解を深めながらまちづくりを進めている。	・今後も支援を継続することで、地域活動の促進や地域コミュニティの強化を図り、市民と一体となったまちづくりの推進が求められる。
	・中心市街地における更なる回遊性の向上 ・安全・安心な歩行空間の形成	◎御館街道整備事業(H29年度完成) ◎ゆとり・やすらぎ道空間事業(H28年度完成) ◎市道蕨城町玉宮町線電線共同溝事業(継続中)	・御館街道の整備は回遊性を高めるだけでなく、ドライバーの速度抑制効果が期待されるカラー舗装や路肩の拡幅により、歩行者の安全性が向上しているものと考えられる。	・引き続き地域と連携し、歩行者の安全性や回遊性を高める道路整備を推進し、歩いて出かけたくなるまちづくりを推進していく必要がある。 ※改善策に示す「岐阜市立地適正化計画」の基本理念による
	・市特有の景観の保全 ・岐阜公園内苑等の再整備の促進	◎岐阜公園再整備事業(継続中) ◎岐阜公園三重塔修復整備(H28年度完成)	・岐阜城など中心市街地周辺の主要観光地の観光客数は、増加傾向にある。	・本市特有の景観を活かして本市の魅力を高めるために、継続して岐阜公園再整備事業を進めていく必要がある。
	・通学路の安全性の確保 ・地域防災力の向上 ・公共施設の耐震化の促進	◎地域の交通安全活動や自主防災活動の支援(継続中) ◎小中学校及び幼稚園の耐震化(平成27年度完了)	・交通安全活動や自主防災活動の開催を通じて、交通事故や災害の危険性に対する市民の理解が深まっており、安全意識や防災意識が向上しているものと考えられる。 ・小中学校等の耐震化が完了したことで、発災時に児童の身を守るとともに、発災後の避難所として確実に機能することが期待される。	・継続的に交通安全活動や自主防災活動を実施し、市民の意識啓発を行っていく必要がある。 ・小中学校等の教育施設以外の公共施設についても、耐震化を進めていく必要がある。

様式4－③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5－③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	・中心市街地のにぎわいの創出に向けた、みんなの森ぎふメディアコスモスの早期整備の推進	○みんなの森 ぎふメディアコスモスの整備(H27年度完成)	・平成27年に開館したみんなの森 ぎふメディアコスモスの年間利用者数は126万人を上回っており、中心市街地における交流人口の増大が図られ、中心市街地の新たなにぎわい拠点になりつつある。	・中心市街地全体の活性化を図っていくために、新たなにぎわい拠点となりつつある当該施設の魅力をより一層高めていくことが求められる。
	・集約型都市構造の形成に向けた、まちづくりの推進	○岐阜市公共施設等総合管理計画の策定(平成29年度) ○岐阜市立地適正化計画の策定(平成28年度) ◎(仮称)既成市街地再編整備事業(継続中) ◎市街地再開発事業[高島屋南地区、岐阜駅東地区](継続中)	・立地適正化計画等の策定を行っており、本市の集約型都市構造の形成に向けた方向性が示された。	・岐阜市立地適正化計画に基づいて、都市機能や居住の誘導を図るための施策を実施していく必要がある。
	・歩行者の安全性確保や回遊性向上に向けた、未整備路線の早期整備の推進	◎御鯉街道整備事業(H29年度完成) ○市道蕪城町玉宮町線電線共同溝事業(継続中)	・御鯉街道の整備は平成29年度に完了し、歩行者の回遊性や安全性の向上が図られていると考えられる。	・本市が目指す歩いて出かけたくなるまちづくりに向けて、歩行者の安全性や回遊性を高める道路整備を継続していく必要がある。
	・計画的な岐阜公園の再整備の推進	◎岐阜公園再整備事業(継続中) ○岐阜公園三重塔修復整備(H28年度完成)	・岐阜城など中心市街地周辺的主要観光地の観光客数は、増加傾向にある。	・本市特有の景観を活かして本市の魅力を高めるために、継続して岐阜公園再整備事業を進めていく必要がある。

事後評価シート 添付様式5－③から転記

※ ◎印の事業は、岐阜市中心部地区 都市再生整備計画事業(計画期間:平成26年度～平成29年度)に関わる基幹事業・提案事業・関連事業のいずれかに該当する事業である。

様式4－④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
特になし			

都市再生整備計画(第10回変更)

ぎふとしんちく
岐阜都心地区

ぎふ ぎふ
岐阜県 岐阜市

平成26年3月

都市再生整備計画の目標及び計画期間

都道府県名	岐阜県	市町村名	岐阜市(ぎふし)	地区名	岐阜都心地区(ぎふとしんちく)	面積	725 ha
計画期間	平成21年度～平成25年度	交付期間	平成21年度～平成25年度				

目標
■市民の交流拠点整備や市街地再開発事業等により、まちなか居住の推進と中心市街地の活性化を図る。 ■歩行者優先の都心回遊路の整備等により、市民生活の快適性と利便性の向上を図る。 ■歴史・文化を次世代へ継承する施設整備等により、市民や観光客のにぎわいの創出を図る。 ■市民協働型のまちづくり活動により、地域の魅力を再発見し、地域力の向上を図る。 ■公立小中学校の再編により教育環境を向上させ、併せて関連施設を耐震化し地域防災力強化を図る。

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況
■歴史的経緯と問題点 本地区は岐阜市の中心市街地において、戦災復興区画整理に始まる様々な基盤整備事業により、県都の政治的・経済的な中枢地域として発展してきた。 しかし、都市の郊外化等により、定住人口並びに交流人口の減少による都心部の空洞化が進行してきた。 その後、岐阜駅周辺部における鉄道高架事業や住民主体の再開発事業等の活性化事業が実施されてきたが、経済環境の悪化等により、抜本的に問題を解決していない。 現在、市町村合併により、本地区にはより広域的な都市圏の中枢地域としての都市機能の再整備やコミュニティの再生、歩行中心のコンパクトなまちづくりを推進する必要がある。
■第1期計画について 第1期計画では鵜飼ゾーンを観光資源の核に据え、広場・プロムナード・案内板等の整備を行い、鵜飼ゾーンから柳ヶ瀬等をネットワークで結び、地区全体としての回遊性を高めようとした。 計画に掲げた指標の達成見込みは厳しいものの、商品販売額や歩行者交通量は下げ止まり傾向がみられ、一定の効果があつた。 また、住民によるまちづくり活動は盛んであり、今後の都心部の再生に向けての取り組みが一層期待されるところである。
課題
■商業業務ゾーンの再生と観光拠点の整備による交流人口の増加と市街地の活性化 ■魅力的な都心生活圏の創出による居住人口の増加とコミュニティの再生 ■歩行者優先の回遊ネットワーク整備への転換によるヒューマンスケール型まちづくりの推進 ■地域固有の自然・歴史・文化を活かした個性的な景観の創出 ■公立小中学校の規模適正化と関連施設の耐震強度不足の解消
将来ビジョン(中長期)
(岐阜市総合計画2008)
・岐阜駅周辺から柳ヶ瀬区域については、都心部として現在の都市基盤を活用しつつ高度利用を図り、中枢業務機能や商業機能集積に加え、良好な居住機能、にぎわい機能など、多様な都市機能の集積を図ります。 ・金華山、長良川周辺においては、歴史的な雰囲気を活かした魅力の向上を図ります。

目標を定量化する指標							
指 標	単 位	定 義	目標と指標及び目標値の関連性	従前値	基準年度	目 標 値	
							目標年度
中心市街地区内居住者人口	人	認定中心市街地活性化区内の居住者人口	まちなか居住の達成度を示す指標	11,574	平成20	11,700	平成25
主要地点歩行者交通量	人／日	事業箇所近傍におけるある一日の通行者数	もっとも端的に街の賑わい度を示す指標	41,418	平成18	41,030	平成25
観光施設入り込み客数	千人／年	観光4施設の年間入込客数	観光地としての魅力度を示す指標	603	平成19	603	平成25
住民参加・イベント開催件数	件／年	事業に関連する住民参加活動およびイベントの開催件数	市民協働型のまちづくりの度合を示す指標	12	平成18	15	平成25
公立中学校への平均通学距離	km	中学校への最大通学距離の市中心部9地区平均	教育環境と通学利便性を示す指標	2.5	平成20	2.0	平成25
岐阜大学医学部等跡地施設利用者数	人／年	岐阜大学医学部等跡地に整備される施設の年間利用者数	交流拠点施設の整備による賑わいの創出を示す指標	48700	平成20	570,000	平成25
加納公園の利用者数	人／年	加納公園に整備される施設の年間利用者数	市民の交流及び健康づくりに資する施設整備による賑わいの創出を示す指標	0	平成22	18,000	平成25

都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針		方針に合致する主要な事業
■市民の交流拠点整備や市街地再開発事業により、まちなか居住を促す。		【地域創造】岐阜大学医学部等跡地整備計画作成 【地域創造】(仮称)中央図書館等整備事業[つかさのまち夢プロジェクト] 【地域創造】駅周辺にぎわい拠点施設整備事業 【地域創造】建物移転補償事業 【地域創造】都心居住実現方策調査 【高次都市】学校統廃合等施設整備事業(公民館) 【高次都市】(仮称)市民活動交流センター[つかさのまち夢プロジェクト] 【既存建造物】明德公民館バリアフリー化事業 【地域生活】せせらぎ広場整備事業 【地域生活】(仮称)憩い・にぎわい広場整備事業[つかさのまち夢プロジェクト] 【地域生活】明德運動場広場整備事業 【高質空間】岐阜駅南口シエルター整備事業 【公園】加納公園整備事業 【関連事業】市街地再開発事業(柳ヶ瀬通北地区、問屋町西部南街区、高島屋南地区、岐阜駅東地区)
	■地区内の道路等の整備により、安全で快適な歩行者空間をつくる。	【道路】ゆとり・やすらぎ道空間事業 【道路】あんしん歩行エリア整備事業 【道路】電線共同溝事業(蕪城町玉宮町線) 【高質空間】道路修景整備事業 【高質空間】金公園拠点広場整備事業 【高質空間】御館街道整備事業 【高質空間】岐阜大学医学部等跡地歩道空間等整備事業[つかさのまち夢プロジェクト] 【高質空間】SWC推進事業(ウォーキングコース整備事業) 【地域創造】無電柱化事業
	■長良川周辺等の整備を行い、岐阜観光の魅力を高める。	【地域生活】長良川うかい広場施設整備事業 【地域生活】岐阜公園広場整備事業 【高質空間】長良川プロムナード(右岸)整備事業 【高質空間】岐阜公園スロープ整備事業 【高次都市】長良川うかい広場施設整備事業 【地域創造】信長公居館跡活用方針策定事業 【地域創造】岐阜公園歴史文化施設整備事業 【地域創造】歴史的建造物群景観形成助成事業
	■多様なまちづくり活動を支援し、都心再生に向けた長期的な取り組みを促す。	【まちづくり】まちなか文学散歩プロジェクト推進事業 【まちづくり】まちの魅力づくりプロジェクト推進事業 【まちづくり】建替え相談システム事業 【まちづくり】SWC推進事業(柳ヶ瀬健康ステーション健康活動支援事業、ウォーキング啓発事業) 【まちづくり】岐阜駅周辺地区開発・整備事業
	■公立小中学校の再編により教育環境を向上させ、併せて関連施設を耐震化し地域防災力強化を図る。	【地域創造】学校統廃合等施設整備事業(中学校)
その他		

交付対象事業等一覧表

交付対象事業費	9,516	交付限度額	3,616.8	国費率	0.380
---------	-------	-------	---------	-----	-------

(金額の単位は百万円)

事業	事業箇所名	事業主体	直／間	規模	(参考)事業期間		交付期間内事業期間		(参考)全体 事業費	交付期間内 事業費	交付期間内		交付対象 事業費	
					開始年度	終了年度	開始年度	終了年度			うち官負担分	うち民負担分		
道路	金華地区(ゆとり・やすらぎ空間事業)	岐阜市	直	2,090m	21	28	21	24	251	171	171	0	171	
	電線共同溝事業	京町・明徳地区(あみん歩行エリア整備事業)	岐阜市	直	260m	21	25	21	21	87	30	30	0	30
		蕨城町玉宮町線	岐阜市	直	710m	21	29	21	24	252	75	75	0	75
		加納公園整備事業	岐阜市	直	1ha	24	25	24	25	894	894	894	0	894
公園	長良川うかい広場施設整備事業	岐阜市	直	1.1ha	21	24	21	24	180	180	180	0	180	
地域生活基盤施設(広場)	岐阜公園広場整備事業	岐阜市	直	0.32ha	21	21	21	21	33	33	33	0	33	
地域生活基盤施設(広場)	(仮称)恵いにぎわい広場整備事業 【つかさのまち夢プロジェクト】	岐阜市	直	1.3ha	22	27	22	25	1520	1114	1114	0	1114	
地域生活基盤施設(広場)	せせらぎ広場整備事業	岐阜市	直	1.87ha	22	22	22	22	10	10	10	0	10	
地域生活基盤施設(広場)	明徳運動場広場整備事業	岐阜市	直	0.7ha	24	24	24	24	65	65	65	0	65	
高質空間形成施設(インターロック舗装、照明施設等)	道路修景整備事業	岐阜市	直	710m	22	29	22	23	235	67	67	0	67	
高質空間形成施設(植栽、エレベーター等)	金公園拠点広場整備事業	岐阜市	直	1ha	21	23	21	23	195	195	195	0	195	
高質空間形成施設(カラー舗装)	長良川プロムナード(右岸)整備事業	岐阜市	直	1,310m	21	24	21	24	99	99	99	0	99	
高質空間形成施設(カラー舗装、照明施設等)	御館街道整備事業	岐阜市	直	1,060m	22	29	22	25	335	122	122	0	122	
高質空間形成施設(スロープ設置)	岐阜公園スロープ整備事業	岐阜市	直	N=1基	21	21	21	21	9	9	9	0	9	
高質空間形成施設(植栽、歩道整備等)	岐阜大学医学部等地歩道空間等整備事業 【つかさのまち夢プロジェクト】	岐阜市	直	130m	22	26	22	22	101	101	101	0	101	
高質空間形成施設(歩道上屋設置)	岐阜駅南口シェルター整備事業	岐阜市	直	1棟	23	23	23	23	44	44	44	0	44	
高質空間形成施設(ユニバーサルトイレ、スロープ設置等)	SWC推進事業(ウォーキングコース整備)	岐阜市	直	—	23	25	23	25	58	12	12	0	12	
高次都市施設(観光交流センター)	長良川うかい広場施設整備事業	岐阜市	直	4棟	21	24	21	24	1034	1034	1034	0	1034	
高次都市施設(地域交流センター)	学校統合合等施設等整備事業(公民館)	岐阜市	直	1棟	22	23	22	23	63	63	63	0	63	
高次都市施設(地域交流センター)	(仮称)市民活動交流センター 【つかさのまち夢プロジェクト】	岐阜市	直	1棟	16	27	22	25	1747	1458	1458	0	1458	
既存建造物活用事業(地域交流センター)	明徳公民館バリアフリー化事業	岐阜市	直	A=832㎡	24	24	24	24	11	11	11	0	11	
合計									7,222	5,787	5,787	0	5,787	

…A

提案事業															
事業	細項目	事業箇所名	事業主体	直／間	規模	(参考)事業期間		交付期間内事業期間		(参考)全体 事業費	交付期間内 事業費	交付期間内		交付対象 事業費	
						開始年度	終了年度	開始年度	終了年度			うち官負担分	うち民負担分		
まちづくり活 動推進事業	まちなか文学散歩プロジェクト推進事業	岐阜都心地区(駅北)	岐阜市	直	570ha	19	23	21	23	10	10	10	0	10	
	まちの魅力づくりプロジェクト推進事業	柳ヶ瀬周辺地区	岐阜市	直	9ha	19	23	21	23	2	2	2	0	2	
	建替相談システム事業	柳ヶ瀬周辺地区	岐阜市	直	9ha	19	23	21	23	2	2	2	0	2	
	SWC推進事業(健康活動支援、ウォーキング啓発事業)	岐阜都心地区	岐阜市/実行委員会	直	725ha	23	25	25	25	30	18	18	0	18	
	岐阜駅周辺地区開発・整備促進事業	岐阜都心地区	岐阜市	直	43ha	21	22	21	22	9	9	9	0	9	
地域創造 支援事業	岐阜大学医学部等跡地整備計画作成	岐阜大学医学部等跡地	岐阜市	直	3.09ha	16	25	21	25	37	37	37	0	37	
	(仮称)中央図書館等整備事業 【つかさのまち夢プロジェクト】	岐阜大学医学部等跡地	岐阜市	直	1棟	16	26	22	22	886	886	886	0	886	
	無電柱化事業	蕪城町・玉宮町	岐阜市	直	710m	22	26	22	24	35	35	35	0	35	
	建物移転補償事業	岐阜駅周辺地区	岐阜市	直	3戸	21	24	21	24	608	608	608	0	608	
	駅周辺にぎわい拠点施設整備事業	岐阜駅周辺地区	岐阜市	直	1棟	21	21	21	21	14	14	14	0	14	
	信長公館跡活用方針策定事業	岐阜公園	岐阜市	直	6.3ha	21	22	21	22	24	24	24	0	24	
	岐阜公園歴史文化施設整備事業	岐阜公園	岐阜市	直	2.8ha	23	29	23	25	23	23	23	0	23	
	都心居住実現方策調査	岐阜都心地区	岐阜市	直	100ha	21	22	21	25	24	24	24	0	24	
	学校統廃合等施設整備事業(中学校)	岐阜大学医学部等跡地周辺地区	岐阜市	直	1箇所	21	23	22	23	2,005	2,005	2,005	0	2005	
	歴史的建造物群景観形成助成事業	川原町地区	岐阜市	直	6.94ha	22	25	22	25	33	33	33	0	33	
合計										3,742	3,729	3,729	0	3,729	…B
													合計(A+B)	9,516	

[illegible]