

まちづくり交付金 フォローアップ報告書

鷺山地区

平成23年2月

岐阜県岐阜市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指 標		単位	従前値	目標値	事後評価					フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み					理由	改善策の方向性	
指標1	狭隘道路解消区域率	%	37	88	96	確定 見込み ●	○	あり なし		96	H22年 5月	○		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	土地区画整理事業の進捗によって狭隘道路の解消が進み、安全、安心なまちとなった。
指標2	公園の徒歩圏域外解消率	%	47	68	73	確定 見込み ●	○	あり なし		73	H22年 5月	○		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	公園の徒歩圏が広がり、伊自良川や鶴山とのエコネットワークが形成され、住環境が向上した。
指標3	地区内の居住人口	人	13,600	13,600	13,950	確定 見込み ●	○	あり なし		13,933	H22年 5月	○		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	住環境の向上やコミュニティ活動の活発化により、減少していた居住人口が回復した。

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指 標		単位	従前値	目標値	事後評価					フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み					理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	鶴山夏祭り大会における地域住民の露店及びフリーマーケットの出店数	店舗	0		49	確定 見込み ●								☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	既存のコミュニティと区画整理による新しいまちのコミュニティ形成の融合が促進された。

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	・商業施設などへの集散交通秩序化	・地区内の公共施設整備 街路事業【運動場加茂線(鷺山工区)], 鷺山・下土居土地区画整理事業, 正木西部土地区画整理事業, 則武新田土地区画整理事業	・事業を実施中	・土地区画整理事業の継続
	・公園整備等によるエコネットワークの形成	・地区内の公園整備 鷺山公園事業 【(仮)鷺山・下土居1号公園, (仮)則武新田5号公園整備】	・事業を実施中	・鷺山公園事業の継続
	・住環境の向上による人口定着	・夏まつり等の恒例行事の実施 ・地域福祉活動の促進を目的とした福祉委員設置事業	・各行事により地域コミュニケーションが向上した。 ・福祉委員の設置	・鷺山まちづくり協議会や関連自治会によるコミュニティ活動の継続 ・まちづくり協議会の活動支援。
改善策	・事業実施により新たに判明した地域の歴史資源の活用	・岐阜市埋蔵文化財に関する刊行物の作成ともなう資料整理	・刊行物作成中	文化財を地元住民に知ってもらい、協働のまちづくりを推進するための保護活動や歴史資産の調査、講座の開催などを行う。
・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	・土地区画整理事業区域内外に跨る道路の規模の不整合箇所の解消。	・土地区画整理事業施行区域内外に跨る道路の不整合(段差等)の改善	・施行区域内外に跨る道路の段差を改善したことにより、円滑な交通を確保し安全性が向上した。	・狭あい道路拡幅整備要綱に基づく助成について担当部署との検討

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
特に無し			