

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
境川周辺地区

平成22年3月

岐阜県岐阜市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指 標		単位	従前値	目標値	事後評価					フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み					理由	改善策の方向性	
指標1	河川の治水安全度	m³/s	43	110	110	確定	○	あり		110	H21年3月	○		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	県の河川事業にあわせ、河川改修の計画断面を確保したことにより、治水安全度向上に大きく貢献した。東辰新橋(下部工)の完成により、目標値110m³/sを達成した。
						見込み		なし							
指標2	橋梁の通過交通量	台/日	3,550	3,720	3,658	確定	△	あり	●	3,793	H21年9月	○	—	☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	事後評価以降、取付道路改良工事が平成21年3月に完成したことによりさらに交通量が増加し、目標値3720台を達成した。
						見込み		なし							
指標3	避難地までの到達時間	分	20	11	11	確定	○	あり			H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	避難場所である茜部小学校へ神清寺橋を経路とした避難が可能となり、到達時間を大幅に短縮できた。また、避難場所案内板設置により、避難がし易くなった。
						見込み		なし							
指標5						確定		あり			H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
						見込み		なし							

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指 標		単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	住民の満足度	%	17		86	確定				H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	洪水に対する防災性・安全性の向上や避難経路の確保について住民の満足度は、事業実施後で86%と過半(50%)を大きく越えている。
						見込み								
その他の数値指標2						確定				H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
						見込み								
その他の数値指標3						確定				H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
						見込み								

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4ー③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5ー③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	河川の治水安全度の向上	・境川改修(県事業)について岐阜県との協議 ・周辺水路の整備	・境川改修工事を継続実施中である ・水路の断面が拡幅され地区内の治水安全度が 向上した	・境川改修事業の継続
改善策 ・まちづくりの目標を達成するた めの改善策 ・残された課題・新たな課題への 対応策 ・その他 必要な改善策	清六橋(上部)、野田橋(上下部)、東辰新橋(上部)の 橋梁整備	清六橋上部工事、東辰新橋上部工事	・事業を実施中である。 ・工事完了に伴い、地区内交通の利便性がさらに 高まる見込みである	・平成20年8月末豪雨に伴う県の境川改修計画の見直しにより、 境川の河川改修事業が重点的に推進されることが見込まれるた め、橋梁架替と河川改修事業との進捗調整を図る

様式4ー④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
県の境川改修事業の進捗に合わせ、架替を実施する橋 梁を追加する	北中島橋、南中島橋の橋梁架替	H21～H24	河川管理者(岐阜県)との十分な協議