

検査結果一覧

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS:ヒ°-フオス) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA:ヒ°-フオア)

採水年月日：令和7年8月1日

検査対象：原水

水源地名	検査結果 ^{※1}			暫定目標値
	令和7年8月	令和6年8月	令和5年8月	
鏡岩	不検出	不検出	不検出	50ng/L以下 ^{※2}
雄総	不検出	不検出	不検出	
本荘	不検出	不検出	不検出	
下川手	不検出	不検出	6ng/L	
市橋	不検出	不検出	不検出	
西郷	不検出	不検出	不検出	
黒野第2	不検出	不検出	不検出	
三輪第1	不検出	不検出	不検出	
三輪第2	不検出	不検出	不検出	
芥見野村	不検出	不検出	7ng/L	
日野第1	不検出	不検出	不検出	
日野第2	不検出	不検出	不検出	
木田	不検出	不検出	不検出	
一日市場	不検出	不検出	不検出	
方県	不検出	不検出	不検出	
柳津	不検出	不検出	不検出	
佐波	不検出	不検出	不検出	

予備水源地名 ^{※3}	検査結果 ^{※1}			暫定目標値
	令和7年8月	令和6年8月	令和5年8月	
上芥見第1	不検出	不検出	未実施	50ng/L以下 ^{※2}
芥見加野	不検出	不検出		
黒野第1北	不検出	不検出		
岩野田	不検出	不検出		

※1 不検出とは、定量下限値 (5ng/L) 未満

※2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和

※3 予備水源地とは、現在給水しておらず、緊急時に使用する水源地