

【小学校】

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
1	岐阜小学校	校舎	R	2	H21				○	新耐震基準により建築
		複合体育館	R	3	H6				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)		(CT・SD値)	要	
2	明郷小学校	北舎	R	4	S48・53・54				○	H24耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S55				○	H25耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S53	X方向			○	H24耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
渡り廊下	R	3	S56				○	H25耐震補強工事完了		

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
3	徹明小学校	北舎	R	4	S53・54	1.14	0.39		○	
		南舎	R	1	S55	3.37	1.11		○	
		体育館	R	1	S47	X方向			○	H25耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
4	白山小学校	北舎	R	2	S45	1.08	0.91		○	
		南舎	R	2	S63				○	新耐震基準により建築
				3	S53・54	1.11	0.37		○	
		体育館	R	2	H7				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考	
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要		
5	梅林小学校	北舎	R	3	S54	0.82	0.50		○		
					S46・48・49・50				○	H23耐震補強工事完了	
		南舎	R	2	S54				○	H23耐震補強工事完了	
				4	S51・54				○	H19耐震補強工事完了	
		体育館	R	2	S52	X方向				○	H27耐震補強工事完了
						Y方向					
		ゾーニング									
		渡り廊下	R	2	S54	1.62	1.14		○		

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
6	華陽小学校	北舎	R	4	H2				○	新耐震基準により建築
					S54	0.97	0.33		○	
		南舎	R	2	S38	0.72	0.53		○	
		体育館	R	1	S49	X方向			○	H26耐震補強工事
						Y方向				
					ゾーニング					

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
7	本荘小学校	北舎	R	3	S40・41				○	H26耐震補強工事
		北舎便所	R	3	S52	1.01	1.06		○	
		中舎	R	3	S53				○	H13耐震補強工事完了
					S45・47・53				○	H26耐震補強工事
		南舎	R	3	S56	1.31	0.41		○	
		複合体育館	R	3	H3・4				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 南	R	3	S56	0.78	0.67		○	
		渡り廊下 北	R	2	S47				○	H26耐震補強工事

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
8	日野小学校	北舎	R	3	S45・49				○	H26耐震補強工事完了
		中舎	R	3	S54・55・H4				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	2	H15				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S55	X方向			○	H26耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
渡り廊下	R	2	H15				○	新耐震基準により建築		

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
9	長良小学校	北舎	R	3	S35・36・37・38				○	H22耐震補強工事完了
		南舎	R	1	S58				○	新耐震基準により建築
				3	S40・41・43・45				○	H24耐震補強工事完了
					S33・34・39				○	H22耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S54	X方向			○	H25耐震補強工事完了
						Y方向				
		南舎便所	R	3	S45	0.71	0.74		○	
		北舎便所	R	3	S51	0.78	0.81		○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
10	島小学校	北舎	R	4	S40・41・42				○	H18耐震補強工事完了
					S43・44				○	H19耐震補強工事完了
		南舎	R	1・3	H9				○	新耐震基準により建築
		給食室棟	R・S	4	S63				○	新耐震基準により建築
		複合体育館	R	3	S56	X方向			○	H26耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		北舎西便所	R	3	S43				○	H25耐震補強工事完了
		北舎東便所	R	3	S42				○	H25耐震補強工事完了

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
11	三里小学校	北舎	R	4	S45・46・49・51				○	H23耐震補強工事完了
				3	S43・44・45				○	H23耐震補強工事完了
					S53・55	0.74	0.44		○	
		西舎	R	3	H1				○	新耐震基準により建築
					H1				○	新耐震基準により建築
					S40・41・42	0.71	0.56		○	
		東舎	R	3	H19				○	新耐震基準により建築
		複合体育館	R	2	S50				○	H23耐震補強工事完了
		渡り廊下 北	S	2	H19				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 南	S	2	H19				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
12	鷺山小学校	北舎	R	3	S45・47・48・54				○	H22耐震補強工事完了
					S42・43・44・45				○	H16耐震補強工事完了
					S53				○	H22耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S40・41				○	H22耐震補強工事完了
					S62				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S52	X方向			○	H27耐震補強工事完了
						Y方向				
		渡り廊下	R	2	S53	0.83	0.58		○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
13	木之本小学校	北舎	R	4	S51				○	H22耐震補強工事完了
					S52・53				○	H22耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S55				○	H22耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S53	X方向			○	H26耐震補強工事完了
						Y方向				
		渡り廊下	R	3	S56	0.81	0.57		○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
14	加納小学校	北舎	R	3	S62				○	新耐震基準により建築
		中舎	R	3	S49				○	H23耐震補強工事完了
					S47・49				○	H23耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S45・46				○	H23耐震補強工事完了
					S42・43・44・45				○	H23耐震補強工事完了
		複合体育館	R	3	S55・56	0.71	0.75		○	
		渡り廊下 南	R	2	S49	0.94	0.38		○	
		中舎昇降口＋渡り	R	3	S55				○	H26耐震補強工事完了

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
15	加納西小学校	北舎	R	2	S56				○	H21耐震補強工事完了
		中舎	R	3	S42・46・48・49				○	H24耐震補強工事完了
		南舎	R	2	S51・52・54・56				○	H12耐震補強工事完了
			R	3	S56				○	H12耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S52	X方向			○	H27耐震補強工事完了
						Y方向				
		渡り廊下	R	3	S52	ゾーニング	0.71	0.49	○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
16	則武小学校	北舎	R	3	S40・41・42・43・45・50				○	H25耐震補強工事完了
		南舎	R	4	H16				○	新耐震基準により建築
				4	S51・52				○	H25耐震補強工事完了
				3	S46・47				○	H25耐震補強工事完了
		給食室棟	R	1	S61				○	新耐震基準により建築
		複合体育館	R	3	S54・55	X方向	0.78	0.81	○	
						Y方向	0.85			
						ゾーニング	0.77			
		北舎便所	R	3	S40				○	H25耐震補強工事完了
		渡り廊下	R	3	S59				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
17	長森南小学校	北舎	R	3	S42・44・45・46・47				○	H23耐震補強工事完了
					H14				○	新耐震基準により建築
		中舎	R	3	S48・53	0.95	1.19		○	
					S53				○	H23耐震補強工事完了
					S54				○	H23耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S56	1.52	1.52		○	
					S58				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	H8				○	新耐震基準により建築
		北舎便所	R	3	S47	0.85	1.14		○	
		渡り廊下	R	3	H14				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
18	長森北小学校	北舎	R	3	S41・42・43				○	H21耐震補強工事完了
					S37・38・39・40				○	H21耐震補強工事完了
		中舎	R	3	S55	1.17	0.61		○	
					S48	0.93	0.50		○	
		南舎	R	3	S44・45・46				○	H26耐震補強工事完了
		体育館	R	1	S48	X方向			○	H26耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		渡り廊下 南	R	3	S55	1.62	1.64		○	
		渡り廊下 北	R	3	S57				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
19	常磐小学校	北舎	R	3	S57				○	新耐震基準により建築
					S43				○	H23耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S45	0.73	0.63		○	
					S56	1.22	0.42		○	
					S46・51・52				○	H23耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S54	X方向			○	H27耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		北舎中便所	R	3	H1				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下	R	3	S57				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
20	木田小学校	北舎	R	3	S47				○	H25耐震補強工事完了
					S46・47				○	H25耐震補強工事完了
		南舎	S	1	S49				○	H25耐震補強工事完了
					S54	1.56	0.51		○	
		体育館	R	1	S47	X方向			○	H27耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
21	岩野田小学校	北舎	R	3	S47・50				○	
		中舎	R	3	S44・45・46				○	H21耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S40・41・42・43・49				○	H9～10耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S50	X方向			○	H27耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		渡り廊下 北	R	2	S47				○	H24耐震補強工事完了
		中舎便所	R	3	S45				○	H24耐震補強工事完了
		渡り廊下 南	R	2	S46				○	H24耐震補強工事完了

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
22	黒野小学校	北舎	R	3	S42・43・45				○	H24耐震補強工事完了
		中舎	R	3	S50・54				○	H24耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S48・49				○	H24耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S55・56	1.97	0.49		○	
		体育館	R	2	S51	X方向			○	H26耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		渡り廊下 南	R	3	S56	0.75	0.71		○	
		渡り廊下 北	R	3	S59				○	新耐震基準により建築
		北舎便所	R	2	S45	1.08	1.13(Q)		○	
		中舎西便所	R	3	S49	0.81	0.77		○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
23	方県小学校	北舎	R	3	S58				○	新耐震基準により建築
					S42・45・56				○	H26耐震補強工事完了
					S51				○	H26耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S60				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S53	X方向			○	H24耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		渡り廊下	R	3	S60				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
24	茜部小学校	北舎	R	3	S44・46				○	H26耐震補強工事完了
					S40・41・42・43・49・51				○	H26耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S53	0.73	0.43		○	
					H1・19				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S55	X方向			○	H25耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		北舎東便所	R	3	H19				○	新耐震基準により建築
		北舎西便所	R	3	S46				○	H26耐震補強工事完了
		渡り廊下 北	R	3	H1				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 南	R	3	H1				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
25	鶉小学校	北舎	R	3	S46・47	0.92	0.62		○	
					S41・42・45・46・47				○	H20耐震補強工事完了
					1・3				○	新耐震基準により建築
		中舎	R	3	S58				○	新耐震基準により建築
					S50				○	H24耐震補強工事完了
					S61				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S53	X方向			○	H27耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		北舎便所	R	3	S47	0.89	0.77		○	
		渡り廊下 北	R	3	S62				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	3	H25				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 南	R	3	H25				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
26	七郷小学校	北舎	R	4	S52・53				○	H25耐震補強工事完了
		中舎	R	3	S54				○	H25耐震補強工事完了
		南舎	R・S	1・3	S57・H17				○	新耐震基準により建築
					H17				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S55	X方向			○	H25耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		渡り廊下 北	R	3	S54				○	H25耐震補強工事完了
		渡り廊下 南	R	3	H17				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
27	西郷小学校	校舎	R	4	S57・58・H16				○	新耐震基準により建築
				3	S52・56	0.89	0.42		○	
					H16				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S54	X方向			○	H26耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
28	市橋小学校	北舎	R	2	H18				○	新耐震基準により建築
		中舎	R	3	S43・44・46				○	H24耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S42・50				○	H15耐震補強工事完了
				4	S53・54				○	
					S55	1.19	0.37		○	
		体育館	R	2	H2				○	新耐震基準により建築
		便所	R	3	S46	0.89	0.74		○	
		渡り廊下	R	3	S59				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
29	岩小学校	校舎	R	3	S47				○	H25耐震補強工事完了
					S53・55				○	H12耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S54	X方向			○	H25耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
30	鏡島小学校	北舎	R	1	S57				○	新耐震基準により建築
				4	S51・55				○	H22耐震補強工事完了
				3	S41・42・44				○	H22耐震補強工事完了
		中舎	R	3	S46・47				○	H22耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S43	0.88	0.73		○	
					S39・40				○	H22耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S51	X方向			○	H25耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		南舎便所	R	3	S46	0.72	0.76		○	
		渡り廊下 北	R	2	S47	0.93	0.65		○	
		渡り廊下 南	R	2	S47	0.92	0.65		○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
31	厚見小学校	北舎	R	3	S54・55	1.31	0.40		○	
					S46・47・48				○	H23耐震補強工事完了
		中舎	R	3	S40・41・43・44				○	H23耐震補強工事完了
					H3				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	3	S42・45				○	H20耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S52	X方向			○	H27耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		渡り廊下	R	3	S54	0.77	0.62		○	
		便所	R	3	H2				○	新耐震基準により建築
		南舎便所	R	3	S45	0.76	0.80		○	
		郷土資料室	R	2	S47	2.26	2.37		○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
32	長良西小学校	南舎	R	2	S57				○	新耐震基準により建築
					S45	0.82	0.81		○	
					S30・32・35				○	H22耐震補強工事完了
				3	S41・44・46・49・50				○	H22耐震補強工事完了
					S54				○	H22耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S50	X方向			○	H25耐震補強工事完了
						Y方向				
		南舎便所	R	2	S45				○	H25耐震補強工事完了

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
33	早田小学校	北舎	R	3	S40・41・42				○	H26耐震補強工事完了
				2	S58				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	3	S43・44・45・46・47				○	H13耐震補強工事完了
					S47・52・56				○	H26耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S51	X方向 Y方向 ゾーニング			○	H26耐震補強工事完了
		渡り廊下	R	2	S58				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
34	且格小学校	北舎	R	3	S57・H17				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	3	S46・47・53				○	H26耐震補強工事完了
					S47・53				○	H14耐震補強工事完了
		複合体育館	R	3	S57				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下	R	3	S57				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
35	芥見小学校	北舎	R	4	S46・48・49				○	H16耐震補強工事完了
		南舎	R	4	S50・51・53・55				○	H26耐震補強工事完了
				1	H15				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S54	X方向 Y方向 ゾーニング			○	H26耐震補強工事完了
		北舎便所	R	3	S48	0.81	0.85		○	
		渡り廊下	R	3	S61				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
36	合渡小学校	北舎	R	3	S40・41・42・45				○	H22耐震補強工事完了
					S57・H4				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	1	S56	3.50	3.30		○	
				1・3	H13				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S62				○	新耐震基準により建築
		北舎便所	R	3	S45				○	H24耐震補強工事完了

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
37	三輪南小学校	校舎	R	4	S58				○	新耐震基準により建築
					S52・53・55	0.76	0.42		○	
					S53	0.71	0.54		○	
		体育館	R	2	S61				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
38	三輪北小学校	校舎	R	3	S55・56	0.95	0.36		○	
		体育館	R	2	S62				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
39	網代小学校	校舎	R	1・3	S60				○	
		複合体育館	R	3	S60				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
40	城西小学校	北舎	R	3	S47				○	H22耐震補強工事完了
					S45				○	H22耐震補強工事完了
		南舎	R	4	S46・51・54				○	H22耐震補強工事完了
		体育館	R	2	H11				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下	R	2	S47				○	H25耐震補強工事完了

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
41	藍川小学校	北舎	R	3	S48				○	H22耐震補強工事完了
		中舎	R	3	S48				○	H22耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S48・55	1.14	0.43		○	
					S50・52				○	H22耐震補強工事完了
		体育館	R	2	H6				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
42	長良東小学校	北舎	R	2・3	S48・49				○	H15耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S50	0.81	0.31		○	
		体育館	R	2・3	S49	X方向 Y方向 ゾーニング			○	H26耐震補強工事完了
		渡り廊下	R	3	S62				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
43	長森西小学校	校舎	R	4	S49				○	H14耐震補強工事完了
				1・4	S48・49				○	
		体育館	R	2	S49	X方向				H27耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング			○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
44	芥見東小学校	北舎	R	4	S49・50・51				○	H23耐震補強工事完了
		南舎	R	4	S52・53				○	H23耐震補強工事完了
					S49				○	H10耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S49	X方向				H27耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		渡り廊下	R	3	S52				○	H26耐震補強工事完了

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
45	岩野田北小学校	校舎	R	4	S55				○	H25耐震補強工事完了
									○	H25耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S55	X方向				H25耐震補強工事完了
						Y方向			○	
						ゾーニング				

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
46	長森東小学校	校舎	R	4	S56	0.86	0.44		○	
									○	H26耐震補強工事完了
		体育館	R	2	S56	X方向				H25耐震補強工事完了
						Y方向			○	
						ゾーニング				

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
47	柳津小学校	東棟北	R	3	H19				○	新耐震基準により建築
		東棟南	R	2	H19				○	新耐震基準により建築
		東棟中	R	2	H19				○	新耐震基準により建築
		東棟渡り	R	2	H19				○	新耐震基準により建築
		西棟	R	3	S46・54				○	H19耐震補強工事完了
					H1				○	新耐震基準により建築
					H5				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S53				○	H15耐震補強工事完了