

岐阜公園三重塔修復整備工事の進捗報告(第11回)

★ 平成27年10月 ★

調査が完了した部材のうち、再利用できる部材を修復しています。



長良橋として使用されていた時の釘を抜いていきます。



腐朽している箇所を丁寧に取り除きます。



垂木を埋め木で修復している様子。
(埋め木とは、欠損部や腐朽部に木片を埋めて繕うことです。)



埋め木を行う前。



埋め木を行った後。



専用の接着剤で埋め木を接着します。



接着剤が乾燥したら、カンナをかけて仕上げます。

修復する部材の数が多いので、とても根気がいる作業です。

お問い合わせ先

歴史まちづくり課

電話番号/058-214-4596

E-mail/rekimachi@city.gifu.gifu.jp