岐阜市横断歩道橋修繕計画

横断歩道橋名	路線名		架設年	支間長（m）	通路幅（m）	最新の点検結果		修繕計画（●定期点検　○修繕工事）																					
						点検年度	判定区分	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24
大手町歩道橋	市道	加納栄町通3丁目加納東丸町１丁目線	1962	14.8 , 14.0	1.3	R4	II	●					●				○	●					●					●
京町歩道橋	一般県道	岐阜各務原線	1962	19.00	1.3	R4	II	●					●					●			○		●					●
竜興町歩道橋	主要地方道	岐阜南濃線	1962	17.00	1.3	R4	III	●				○	●					●					●				○	●
下川手歩道橋	主要地方道	岐阜環状線	1962	11.20	1.3	R4	I	●					●					●					●			○		●
新本町歩道橋	市道	加納新本町線	1962	16.20	1.3	R4	III	●	○				●					●					●	○				●
東金宝町歩道橋	市道	東金宝町線	1962	14.50	1.3	R4	I	●					●					●					●					○●
竜田町４歩道橋	主要地方道	岐阜南濃線	1962	16.40	1.3	R4	II	●					●			○		●					●					●
竜田町８歩道橋	主要地方道	岐阜南濃線	1962	12.50	1.3	R4	II	●					●		○			●					●					●
城東通歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	1963	15.40	1.1	R4	I	●					●					●					●		○			●
光明町歩道橋	市道	真砂町11丁目光明町3丁目線	1963	14.00	1.3	R4	I	●					●					●					●				○	●
明徳町歩道橋	一般県道	岐阜羽島線	1963	29.20	1.3	R4	II	●					●					●		○			●					●
金宝町歩道橋	市道	金宝町線	1963	14.74	1.3	R4	II	●					●				○	●					●					●
本郷町歩道橋	市道	本郷町線	1963	23.50	1.3	R4	I	●					●					●					●				○	●
六条南歩道橋	主要地方道	岐阜垂井線	1963	14.50	1.1	R4	II	●					●				○	●					●					●
鷺山歩道橋	市道	長良正木線	1964	11.10	1.1	R4	II	●					●			○		●					●					●
則武小歩道橋	主要地方道	岐阜美山線	1964	11.10	1.5	R4	III	●					○●					●					●					○●
北一色歩道橋	主要地方道	岐阜巣南大野線	1964	15.50	1.2	R4	II	●					●					○●					●					●
岩田坂歩道橋	一般国道	156号	1965	17.00	1.2	R4	I	●					●					●					●	○				●
金園町歩道橋	一般国道	248号	1965	23.30	1.2	R4	I	●					●					●					●	○				●
六条東歩道橋	主要地方道	岐阜南濃線	1966	24.00	1.2	R4	II	●					●					●	○				●					●
早田栄町歩道橋	市道	早田福光線	1967	20.00	1.5	R4	II	●					●					○●					●					●
芥見歩道橋	一般国道、市道	156号、芥見中野畑岩滝東3丁目線	1967	10.0 , 19.95	1.2	R4	II	●					●		○			●					●					●
長良歩道橋	市道	長良北町雄総線	1968	13.00	1.5	R4	III	●	○				●					●					●	○				●
菊地歩道橋	市道	新本町爪線	1968	20.00	1.5	R4	I	●					●					●					●			○		●
都通歩道橋	一般県道	岐阜羽島線	1968	19.48	1.5	R4	II	●					●					●	○				●					●
大工町歩道橋	市道	本町4丁目下新町線	1969	15.00	1.5	R4	II	●					●			○		●					●					●
下新町歩道橋	市道	大宮町1丁目茶屋新田線	1971	15.40	2.0 , 1.5	R4	III	●	○				●					●					●					●
岩倉歩道橋	市道、市道	忠節鷺山線、早田福光線	1973	23.5 , 20.76	1.8 , 1.5	R4	III	●		○			●					●					●		○			●
大洞柏台歩道橋	市道	大洞緑2号線	1973	28.00	2.5	R4	II	●					●					●			○		●					●
大洞桜台歩道橋	市道	大洞緑2号線	1974	16.14 , 7.5	2.5	R4	II	●					●		○			●					●					●
市橋歩道橋	市道、市道	市橋鏡島46号線、市橋鏡島166号線	1987	250.30	2.1 , 2.0	R4	II	●					●					●				○	○●					●
学園町歩道橋	市道	忠節鷺山線	1988	18.60	2.85 , 1.9	R4	I	●					●					●					●		○			●
サンサンブリッジ	一般県道	正木岐阜線	1990	38.4 , 32.8	2.0	R4	II	●					●			○		●					●					●
加納富士町歩道橋	市道	橋本町2丁目加納富士町3丁目線	1998	36.00	4.0	R4	II	●					●	○				●					●					●
大洞歩道橋	市道	三間戸線	1999	19.25	2.5	R4	II	●					●	○				●					●					●
野一色歩道橋	市道	長森330号線	2006	28.20	1.5	R4	I	●					●					●					●		○			●
東川手５横断歩道橋	一般県道	岐阜岐南線	2009	34.80	3.0	R4	II	●					●					●			○		●					●
三田洞横断歩道橋	市道、市道	岩崎粟野線、岩崎18号線	1969	31.6 , 9.5	1.5	R4	III	●					○●					●					●					○●

※R4年度の点検結果を踏まえだ計画であり、今後の点検結果等により計画を見直すこととする。