

表7-4 史跡岐阜城跡整備年次計画

事業項目 時期・年度		短期前半					短期後半					中期前半	中期後半	長期
		令和4(2022)年度	令和5(2023)年度	令和6(2024)年度	令和7(2025)年度	令和8(2026)年度	令和9(2027)年度	令和10(2028)年度	令和11(2029)年度	令和12(2030)年度	令和13(2031)年度	令和14～18年度	令和19～23年度	令和24年度以降
全体	調査	総合調査(文献) 信長入城～関ヶ原合戦	総合調査(文献) 岐阜城築城以前～後斎藤三代		総合調査(文献) 江戸時代・通史		→	調査成果の評価 他との比較検討						→
		石垣台帳検討	石垣台帳作成											
	保存	登山道等巡視												→
		崩落防止対策			石垣台帳による管理			石垣変位計測				石垣変位計測	石垣変位計測	石垣変位計測
	活用	ガイド育成	ガイド組織の自走											→
	整備（解説ツール）	山上部看板更新	解説アプリ作成		山麓部看板整備	→	山林部看板整備					解説アプリの リニューアル		周辺砦群看板整備
山麓部	調査							赤ヶ洞エリアの 試掘		→				B, D, F 地区 赤ヶ洞、 登城路等の面的調査
	整備（遺構）	基本設計 事前準備	基本設計	実施設計	A・E 地区復元整備		B・C 地区修景整備 整備地区再整備	谷川地区 基本設計 事前準備	谷川地区 基本設計	谷川地区 実施設計	谷川地区 橋・水路整備	→		B, C, D, F 地区、 赤ヶ洞地区の整備
山林部	調査										七曲峠エリアの 試掘	鼻高エリア、松田尾 エリア、北西部中腹 エリアの試掘	武藤峠エリア 十六峠エリア 米蔵谷エリアの試掘	達目洞古墳、 登城路等の試掘
	保存（樹木）	危険木の伐採										植生管理重点箇所の設定、伐採		→
	活用（動線）								転落防止柵や 階段等の再整備			→		七曲登山道 舗装再整備
	整備（遺構）											北西部中腹エリア、松田尾エリア、 七曲峠エリア、鼻高エリアの整備		各砦跡の整備
	整備（便益施設）	トイレ整備検討			→	トイレ設置	→	ベンチ設置個所 調査	→	ベンチ設置				
山上部	調査	天守台周辺試掘 (山上部補足調査) 資料館周辺試掘		伝裏門周辺試掘		→	伝上台所跡試掘	→				伝二ノ門周辺の 面的調査 馬の背降り口の試掘	伝下台所跡の試掘 伝煙硝蔵の試掘	→ 伝太鼓櫓、 井戸跡の試掘
	保存（樹木）	天守西側の伐採 危険木の伐採			伝一ノ門～太鼓櫓 間の伐採		→	天守南側の伐採			→	その他植生管理重 点箇所の伐採		→
	活用（動線）								登山道舗装整備 コンクリート塀撤去			→		
	活用(ガイダンス施設)	天守閣耐震設計・工事 資料館展示設計・工事												
	整備（遺構）			伝二ノ門 石垣整備	→	天守台周辺 石垣整備		→	伝一ノ門周辺 石垣整備			→	伝裏門周辺、 伝上台所跡整備	伝二ノ門周辺整備 伝下台所跡、資料館 周辺等整備
	整備（便益施設）			照明設備更新		→			水道配管の更新			→	下台所トイレ撤去	
周 地 辺 区 砦 群	調査											遺構分布調査	試掘調査	史跡追加指定の検討
岐阜公園地区		発掘調査案内所での情報発信						↓						
	活用(ガイダンス施設)	山麓部ガイダンス施設計画策定・設計・工事					山麓部ガイダンス施設開設							
		歴史博物館総合展示室リニューアル構想策定・設計・工事												

整備基本計画

①調査に関する計画

- ・発掘調査、分布調査の実施
- ・総合調査による城の実態解明
- ・多様な価値に関する調査



②保存に関する計画

- ・石垣等遺構の把握や保存
- ・火災等災害や防犯の対策
- ・利用者のマナー向上の取組み



③活用に関する計画

- ・史跡の公開、情報発信
- ・市民との連携
- ・集客・受け入れ態勢強化
- ・動線整備
- ・ガイダンス施設整備



④整備に関する計画

- ・遺構整備
- ・解説ツール整備
- ・便益施設整備



史跡岐阜城跡整備基本計画 全体イメージ図



保存・活用の基本理念

魅力発見☆発信⚡ 発展↗
未来へつなぐ岐阜城跡

整備の時代設定

織田信長入城から廃城までの時代（1567年～1600年）を原則としつつ、斎藤道三の稲葉山城との対比など、多様な価値・城の変遷を感じられるものとする。

③ 情報発信、市民との連携、集客・受け入れ態勢強化、動線整備

⑪ 岐阜公園再整備

⑦ 山麓居館庭園、ガイダンス施設整備

⑨ 歴史博物館再整備

④ 遺構、説明板、便益施設等の整備

⑥ 山上部の城郭景観復元

⑤ 山上部発掘調査の推進

① 発掘調査、分布調査、総合調査等の実施

② 石垣等の把握保存、災害、防犯対策等

⑧ 天守閣耐震・資料館再整備

⑬ 周辺文化財の調査・整備

⑩ 岐阜城に関する資料充実

ぎふメディアコスモス

重点事業

⑤山上部発掘調査の推進

天守台、一ノ門、二ノ門等の発掘調査による、後斎藤期・織田期の城の姿の解明



⑥山上部の城郭景観復元

樹木伐採や石垣見学路整備、門や曲輪等の整備による、城郭としての姿の顕在化



⑦山麓居館庭園整備

発掘調査で確認された庭園遺構をガイダンス施設と一体で整備



関連施設整備・連携

⑧天守閣耐震・資料館再整備

天守閣の耐震化及び、資料館と合わせた展示の再整備



⑨歴史博物館再整備

戦国時代と岐阜城下町の魅力発信を中心した展示の再整備



⑩岐阜城に関する資料充実

中央図書館郷土資料に設置されている信長コーナーの資料充実



周辺整備との連携

⑪岐阜公園再整備

歴史的価値と自然環境を活かした歴史公園として再整備



⑫長良川・城下町環境整備

「かわまちづくり計画」に基づく水辺空間の活用・整備、城下町の周遊環境の向上



⑬周辺文化財の調査・整備

船頭や舟大工育成等、鵜飼継承に係る環境整備、文化的景観に係る岐阜大仏の調査や人材育成、支援等の実施

