

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月01日

計画の名称	地域のニーズを踏まえた効率的・効果的な公園づくり												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	岐阜市												
計画の目標	既に整備されている公園施設の改修にあたり、子育て支援や高齢社会対応などの地域のニーズを踏まえ、効率的・効果的に公園施設の機能再編及び再整備を行う。 また、計画段階から地域住民が参加し、整備後も住民の積極的な管理運営を誘導するなど、地域に根づいた愛着のある公園づくりを進め、公園利用の増加を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	744	A	744	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)
1	地域のニーズを踏まえ再整備を行うことで利用促進を図り、公園内で行うイベント等を3回/年から39回/年へ増加する。 公園内で行うイベント数を集計	3回/年	回/年	39回/年
2	地域住民の公園満足度を向上させる。再整備により整備後の平均満足度を、整備前より1.2倍にする。 地域住民を対象にした公園利用満足度調査（アンケート）を実施し、平均満足度を算出 (平均満足度向上割合) = (整備後の平均満足度) / (整備前の平均満足度)	100%	%	120%
3	岐阜ファミリーパーク来園者数を57万人/年（H27年度）から63万人/年（R3年度）に増加させる。 岐阜ファミリーパークの来園者数を集計 (来園者数の増加率) = (R3年度の年間利用者数) / (H27年度の年間利用者数)	57万人/年	万人/年	63万人/年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	岐阜市	直接	岐阜市	—	—	都市公園ストック再編事業	池ノ上公園等16公園	岐阜市	■	■	■	■	■	594		策定済	
	A12-002	公園	一般	岐阜市	直接	岐阜市	—	—	都市公園等事業（岐阜ファミリーパーク）	公園再整備等	岐阜市			■			150	1.66	策定済	
											小計							744		
										合計							744			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

岐阜市

事後評価の実施時期

令和5年度

公表の方法

岐阜市ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

下記のとおり、効果を発現した。

	H28		R3	
・公園内で行うイベント数	3回/年	→	6回/年	(最多: 39回/年 (H30))
・地域住民の公園利用満足度	100%	→	145%	
・岐阜ファミリーパークの来園者数	57万人/年	→	56万人/年	(最多: 61万人/年 (H31))

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況 (必要に応じて記述)

○特記事項 (今後の方針等)

「公園内で行うイベント数」及び「岐阜ファミリーパークの来園者数」は、新型コロナウイルス感染症の影響により最終実績値が目標値を下回っているが、今後の上昇が見込まれることから、さらなる事業効果の発現に向け、引き続き、都市公園ストック再編事業や岐阜ファミリーパーク再整備事業を推進し、公園の魅力向上に努める。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園内で行うイベント数	
	最終目標値	39回／年
	最終実績値	6回／年
2	地域住民の公園利用満足度	
	最終目標値	120%
	最終実績値	145%
3	岐阜ファミリーパークの来園者数	
	最終目標値	63万人／年
	最終実績値	56万人／年