

表7ー5 史跡岐阜城跡整備年次計画

| 事業項目 時期・年度 | | 短期前半 | | | | | 短期後半 | | | | | 中期前半 | 中期後半 | 長期 | |
|---------------|---------------|--|---------------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------------|---|
| | | 令和4(2022)年度 | 令和5(2023)年度 | 令和6(2024)年度 | 令和7(2025)年度 | 令和8(2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 令和11(2029)年度 | 令和12(2030)年度 | 令和13(2031)年度 | 令和14～18年度 | 令和19～23年度 | 令和24年度以降 | |
| 全体 | 調査 | 総合調査(文献) 信長入城～ 関ヶ原合戦 | 総合調査(文献) 岐阜城築城以前～後斎藤三代 | | 総合調査(文献) 江戸時代・通史 | | → | 調査成果の評価 他との比較検討 | | | | | | | → |
| | 保存 | 登山道等巡視 | | | | | | | | | | | | → | |
| | | 石垣台帳作成 | | → | 台帳による管理 | | | | | | | | | → | |
| | | | 石垣変異計測 | | | | | 石垣変異計測 | | | | | 石垣変異計測 | 石垣変異計測 | → |
| | 整備(解説ツール) | 山上部、山林部説明板整備 | | | | | 説明板更新 | | | | | | | → | |
| | | | 解説アプリ作成 | アプリ更新 | | | | | | | → | アプリのリニューアル | | | |
| 山麓部 | 調査 | | | | | | 赤ヶ洞エリア 発掘調査 | | | | | | | B、D、F地区、登城路 の調査 | |
| | 整備(遺構) | 山麓居館庭園整備(A・E地区) 基本設計、実施設計、整備工事 | | | | | 整備地区公開 | | | | | | 山麓居館庭園整備(C、谷川地区) | B、C、D、F地区、 赤ヶ洞地区の整備 | |
| 山林部 | 調査 | | | | | | 目的：関ヶ原前哨戦時の姿の解明 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 中腹エリア、松田尾エリア、七曲峠エリア、鼻高エリア等 発掘調査 | | | | | 米蔵谷、武蔵峠、十六峠等 発掘調査 | | 達目洞古墳、登城路 等の調査 | |
| | 保存 | 危険木、枯損木の伐採、石垣・岩盤等崩落防止対策 | | | | | | | | | | | → | | |
| | 整備(遺構) | | | | | | | | | | | 松田尾エリア、七曲峠エリア、 鼻高エリア等の整備 | 各砦跡の整備 | | |
| | 整備(動線) | 石垣等見学ルートの整備(鼻高エリア) | | | | | 安全施設の点検、転落防止柵や階段等の再整備 | | | | | | | → | |
| | 整備(便益施設) | | | | | トイレ設置 | → | 山林部ベンチの設置 | | | | | 施設の再点検、整備 | | → |
| 山上部 | 調査 | 目的：後斎藤期・織田期の城の解明 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天守台周辺、一ノ門、二ノ門、裏門、上台所等 発掘調査 | | | | | | | | | | | | | |
| | 保存 | 危険木、枯損木の伐採、石垣・岩盤等崩落防止対策 植生管理重点箇所の伐採 | | | | | | | | | | | → | | |
| | 整備(遺構) | | | | | | 一ノ門、上台所整備検討 | | | | | 二ノ門周辺整備検討 | | 下台所、資料館周辺 等整備 | |
| | 整備(動線) | 石垣等見学ルートの整備(天守台、二ノ門) | | | | | | | | | | 山上部舗装再整備 | | バリアフリー動線整 備 | |
| | 整備(ガイダンス施設) | 天守閣耐震化計画策定、設計、工事 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天守閣と連動した岐阜城資料館展示改修工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 整備(便益施設) | 水道施設等の配管把握、改修 | | | | | 下台所トイレ、コンクリート壁等の撤去 | | | | | | | | | |
| 周辺砦群地区 | 調査 | | | | | | 周辺砦群地区の分布調査 | | | | | → 史跡追加指定の検討 | | | |
| | 整備(解説ツール) | | | | | | | | | | | 説明板整備 | → | | |
| 岐阜公園地区 | 整備(ガイダンス施設) | 発掘調査案内所での情報発信 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 山麓部ガイダンス施設計画策定、設計、工事 | | | | | 山麓部ガイダンス施設開設 | | | | | | | | |
| | | 歴史博物館総合展示室リニューアル構想策定、設計、工事 | | | | | | | | | | | | | |

整備基本計画

①調査に関する計画

- ・発掘調査、分布調査の実施
- ・総合調査による城の実態解明
- ・多様な価値に関する調査



②保存に関する計画

- ・石垣等遺構の把握や保存
- ・火災等災害や防犯の対策
- ・利用者のマナー向上の取組み



③活用に関する計画

- ・講座やパンフレット、SNS 等、様々な手法による情報発信
- ・歴史観光ガイドの育成
- ・市民団体や学校との連携
- ・日本遺産と一体での PR



④整備に関する計画

- ・遺構、登山道、園路等整備
- ・説明板やアプリ等の整備
- ・ガイダンス施設、便益施設整備



史跡岐阜城跡整備基本計画 全体イメージ図



保存・活用の基本理念

魅力発見☆発信↗発展↗
未来へつなぐ岐阜城跡

整備の時代設定

織田信長入城から廃城までの時代（1567 年～1600 年）を原則としつつ、斎藤道三の稲葉山城との対比など、多様な価値・城の変遷を感じられるものとする。

③ 情報発信、ガイドの育成、市民団体や学校との連携、日本遺産と一体での PR

⑪ 岐阜公園再整備

⑦ 山麓居館庭園、ガイダンス施設整備

⑨ 歴史博物館再整備

⑥ 山上部の城郭景観復元

⑤ 山上部発掘調査の推進

① 発掘調査、分布調査、総合調査等の実施

④ 遺構、登山道、説明板、便益施設等の整備

⑬ 周辺文化財の調査・整備

⑩ 岐阜城に関する資料充実

ぎふメディアコスモス

重点事業

⑤山上部発掘調査の推進

天守台、一ノ門、二ノ門等の発掘調査による、後斎藤期・織田期の城の姿の解明



⑥山上部の城郭景観復元

樹木伐採や石垣見学路整備、門や曲輪等の整備による、城郭としての姿の顕在化



⑦山麓居館庭園及びガイダンス施設整備

岐阜城見学の起点となる施設と発掘調査で確認された庭園遺構を一体で整備



関連施設整備・連携

⑧天守閣耐震・資料館再整備

天守閣の耐震化及び、資料館と合わせた展示の再整備



⑨歴史博物館再整備

戦国時代と岐阜城下町の魅力発信を中心した展示の再整備



⑩岐阜城に関する資料充実

中央図書館郷土資料に設置されている信長コーナーの資料充実



周辺整備との連携

⑪岐阜公園再整備

歴史的価値と自然環境を活かした歴史公園として再整備



⑫長良川・城下町環境整備

「かわまちづくり計画」に基づく水辺空間の活用・整備、城下町の周遊環境の向上



⑬周辺文化財の調査・整備

船頭や舟大工育成等、鵜飼継承に係る環境整備、文化的景観に係る岐阜大仏の調査や人材育成、支援等の実施

